

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	Terminplanung Neue Märkte - Bahnhofstraße					
2	von Croy					
3	Erstellung K+K	83 Tage?	Di 08.01.08	Mi 30.04.08		
4	Fertigstellung K+K	1 Tag?	Mi 30.04.08	Mi 30.04.08		
5	Erstellung Lidl 1.BA	83 Tage?	Di 08.01.08	Mi 30.04.08		
6	Abbruch K+K alt Kleinläden	20 Tage?	Mo 05.05.08	Fr 30.05.08		
7	Erstellung Lidl 2.BA	45 Tage?	Mo 02.06.08	Fr 01.08.08		
8	Fertigstellung Lidl	1 Tag?	Fr 01.08.08	Fr 01.08.08		
9	Erstellung KIK, Ernstings Family etc	109 Tage?	Do 05.06.08	Fr 31.10.08		
10						
11	Stadtwerke Rhede					
12	Dükerung Brücke Kirchwiese incl. Kreuzung Bahnhofstr/Kirchwies	59 Tage?	Di 05.02.08	Fr 25.04.08		
13	Dükerung Brücke Bahnhofstraße	40 Tage?	Mo 18.02.08	Fr 11.04.08		
14	Versorgung KIK, Ernstings Family etc	10 Tage	Mo 02.06.08	Fr 13.06.08		
15	Trafo Neuanschluß am HOT	17 Tage	Do 15.05.08	Fr 06.06.08		
16	Versorgung Bahnhofstraße	122 Tage?	Mo 05.05.08	Fr 17.10.08		
17						
18	Stadt Rhede					
19	Brücke HOT					
20	Ausführungsplanung / Statik	13 Tage?	Do 24.01.08	Fr 08.02.08		
21	LV Brücke HOT veröffentlichen	1 Tag?	Fr 08.02.08	Fr 08.02.08		
22	Submission Brücke HOT	1 Tag?	Mi 05.03.08	Mi 05.03.08		
23	Vergabe Brücke HOT im HFA / KFR	1 Tag?	Mi 12.03.08	Mi 12.03.08		
24	Bauausführung Brücke	39 Tage?	Mo 17.03.08	Do 08.05.08		
25	Bahnhofstraße + Promenade					
26	Bürgerversammlung	1 Tag?	Di 29.01.08	Di 29.01.08		
27	BPUA Abstimmung der Planungen	1 Tag?	Mi 13.02.08	Mi 13.02.08		
28	Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe	28 Tage?	Do 24.01.08	Fr 29.02.08		
29	Ausgabe LV	1 Tag?	Mo 03.03.08	Mo 03.03.08		
30	Submission	1 Tag?	Di 01.04.08	Di 01.04.08		
31	Vergabe im Rat	1 Tag?	Mi 16.04.08	Mi 16.04.08		
32	Bauausführung Kanal und Straße	122 Tage?	Mo 05.05.08	Fr 17.10.08		
33						
34	Termine:					
35	Karnevalszug Rhede	1 Tag?	So 03.02.08	So 03.02.08		
36	City - Nacht	1 Tag?	Fr 01.08.08	Fr 01.08.08		
37	Kirmes incl. Auf- und Abbau	7 Tage?	Mi 27.08.08	Mi 03.09.08		
38	Klumpensonntag	1 Tag?	So 12.10.08	So 12.10.08		